

Geschäftsbereich Solarsysteme von Schweizer:

Checklisten – Ausführung Solrif® Solardach

Checkliste Ausführungsplanung

- Aktueller Planungsreport SPT zum Projekt ist vorhanden
- Die Hinweise auf den Merkblättern sind bekannt (z.B. Unterdach, Folie, Schnee, etc.)
- Bestellen / Terminieren der bauseitigen Materialien
- Bestellen / Terminieren der Solrif® Module und Zubehör
- Beschaffen Spezial-Werkzeuge insbesondere Montagelehre
- Koordination mit Dritter: Zimmermann, Dachdecker, Dach Spengler, Gerüstbauer, konzessionierter Elektriker
- Terminplan mit allen beteiligten abgestimmt

Checkliste Montagevorbereitung

- Aktueller Planungsreport SPT zum Projekt ist vorhanden
- Montageanleitung und Kurzmontageanleitung sind vorhanden
- Unterlagen zum Auftrag vom Verantwortlichen studiert / durch Planer eingewiesen
- Material auf Baustelle vorhanden oder bereitgestellt
- (Spezial-) Werkzeug auf Baustelle vorhanden oder bereitgestellt
- Terminplan mit Dritten abgestimmt
- Dachsicherheit eingerichtet
- Dacheindeckung entfernt
- Anpassungen Unterdach eingeplant oder ausgeführt

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte per E-Mail an solar@ernstschweizer.ch.